

Beszámoló

A Kecskédi Német Nemzetiségi Önkormányzat Közösségi helyiségének fejlesztése című projekthez

A helyi felhívás címe: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség - Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet támogatása

Kódszáma: VP6-19.2.1.-94-4-17

1. Alapadatok

Kedvezményezett neve: Kecskédi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kedvezményezett címe: 2852 Kecskéd Vasút út 105.

Ügyfél azonosító: 1055371836

Projekt azonosítója: 3260882746

TO iratazonosító: 3376666229

2. Bevezetés

A Támogatói okiratomban foglalt ütemezés szerinti 2. mérföldkő, amelyhez kapcsolódóan nyújtom be beszámolómat.

3. A projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatása

Projektünket két mérföldkőre tagolva valósítottuk meg:

1. mérföldkő

dátuma: 2023.07.10.

megvalósított eredmény leírása: A Közösségi helyiség felújítása. Projekttábla kihelyezése.

felhasznált támogatás összege: 2.500.000,- Ft

2. mérföldkő

elérésének tervezett dátuma: 2023.07.12.

megvalósítani tervezett eredmény leírása: A Közösségi helyiség teljes felújítása, közösségi parkosítás és rendezvény megvalósítása.

felhasználni tervezett támogatás összege: 2.370.659,- Ft

A Kecskédi Német Nemzetiségi Önkormányzat Közösségi helyiségének fejlesztése című projekt a két. mérföldkő alatt teljes egészében elkészült, a felújítási tevékenységet teljes egészében elvégeztük:

Az 1890-ben épült, régi iskola épületben található Közösségi helyiségünk elavult, egészségre káros padlószerkezetét cseréltük, a fal és mennyezeti felületek egyidejű felújítását végeztük el: a felújítandó helyiségek szigetetlen padozata párnafákra rögzített hajópadló volt, e helyett új, korszerű, szigetelt padlózati rétegrendet építettünk, valamint összenyitottuk a nem használt raktárhelyiséget a rendezvényteremmel.

Megvalósítottuk a közösségi parkosítást és a hozzá kapcsolódó szemléletformáló rendezvényt.

A Kecskédi Német Nemzetiségi Önkormányzat Községi helyiségének fejlesztése című projekt teljes fejlesztése elkészült.

Elnyert támogatás: 4 870 659 Ft

Önerő: 2 149 646 Ft

Projekt megvalósítás dátuma: 2022.02.07- től 2023. 07.10- ig

A projektben tervezett teljes fejlesztés 100 %-a megvalósult.

A támogatást a Támogatói Okiratban foglalt indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében használok fel.

Együttműködő partnerek:

- Kecskéd Község Önkormányzata
- Kecskéd Községért Alapítvány
- Kecskédi Lovas Baráti Kör
- Kecskéd Községi Sportkör
- Kecskédi Néptánc Egyesület
- Orlovits Miklósné, ev.

4. A projekt eredményessége, hatékonysága

A projekt tervezése és megvalósítása során a lehető legteljesebb mértékben érvényesül a költséghatékonyság elve, jelen építési projekt a magas műszaki tartalom megvalósítása mellett a lehető legalacsonyabb költség szinten valósult meg, ezt többek között a Magyar Államkincstár által kiadott Építési Normagyűjteménnyel összeállított költségvetés is biztosította.

A projekttáblát kihelyeztük.

A második mérföldkő alatt megvalósítottuk a közösségi parkosítást és a hozzá kapcsolódó szemléletformáló rendezvényt.

Kelt: Kecskéd, 2024. május 2.

Minsche Vikke
Kedvezményezett aláírása

